

Outre ce retard, les paiements effectués sur cet investissement n'ont atteint au moment du contrôle de la Cour qu'un montant de 47.677.644,18 DA, représentant un taux de 76% de l'autorisation de programme fixée à 62.495.000 DA.

Si ces paiements permettent de solder 31 sur 34 marchés couverts par cette opération, il n'en demeure pas moins que les restes à réaliser sur ces marchés sont encore importants.

L'achèvement de ces derniers nécessitera inévitablement de nouveaux moyens financiers, en raison des travaux supplémentaires exécutés hors contrats et en l'absence de tous ordres de service les concernant.

2.3-Achèvement du bloc auditorium

Prévu pour l'achèvement d'un projet entamé sur une opération précédemment clôturée ayant pour objet l'étude, la construction et l'équipement de l'USTHB, **l'investissement inscrit en décembre 1986 est loin d'arriver à son terme plus de six ans et demi après la date prévue pour son achèvement.** Le total des restes à réaliser correspond à près de 50% de l'estimation de l'investissement, soit à 8.038.504,39 DA.

2.4-Règlement des impayés

Inscrite à la suite de la clôture en février 1988 de la seconde opération précédemment examinée pour prendre en charge les impayés dus aux fournisseurs étrangers, cette opération qui a bénéficié d'une autorisation de programme de 2.030.000 DA laisse dégager un solde de 900.198,40 DA, alors que le montant restant à apurer s'élève à 1.116.852,79 DA, ce qui permet d'observer que l'achèvement de ce contentieux nécessitera inévitablement une réévaluation de l'enveloppe financière sur laquelle les paiements opérés n'ont atteint que 55,65% soit 1.129.801,60 DA.

2.5-Réalisation d'une clôture

Cette opération qui a été inscrite en septembre 1984 pour la réalisation d'une clôture métallique de 6.310 mètres linéaires aurait dû normalement s'achever à fin 1985. **Or, neuf années après sa date de démarrage, ce projet demeure encore loin d'être réceptionné.**

Le délai contractuel de réalisation de cette clôture (09 mois) a été largement dépassé par l'entreprise co-contractante qui a abandonné le chantier depuis juillet 1990 avec des restes à réaliser estimés par la Cour à 1.419.393,64 DA alors que les restes des crédits dégagés sur ce marché atteignent à peine 534.686,07 DA, ce qui est insuffisant pour la réalisation totale de l'investissement.

2.6-Réfection et rééquipement de l'institut de chimie

L'achèvement de cette opération de 1979 fixé au 4ème trimestre de 1982 n'est toujours pas intervenu **douze années après.**

A la date du contrôle de la Cour, les réalisations étaient abandonnées depuis au moins trois (03) ans. Aucune explication relative à son exécution et aucun dossier de base n'ont été fournis par les gestionnaires concernés, hormis les documents relatifs à quelques marchés et factures non encore achevés présentés par la direction de l'administration générale (D.A.G).