

1-Des disparités dans les réalisations

L'état ci-après reflète le niveau d'exécution des opérations inscrites de 1985 à 1994.

Wilayas	Nombre d'opérations	Opér.réal. à 100%	% des projets achevés	Opérations en cours	Opérat. non lancées
Constantine	53	17	32	34	02
Sous-Ahras	76	52	68	21	03
Ouargla	201	129	64	70	02
Boumerdes	41	09	20	29	03
Médéa	317	246	77	55	16
Djelfa	34	07	20	25	02
Oran (*)	27	03	11	20	04
El-Bayadh	41	29	70	12	-
Tindouf	18	15	83	03	-

La lecture de ce tableau montre que quatre wilayas sur 09 présentent des taux globaux d'exécution physique inférieur à 50% allant de 11 à 32%, en ce qui concerne les opérations achevées.

Les autres wilayas enregistrent des taux plus élevés allant jusqu'à 83%. Ces derniers qui sont élevés en apparence doivent être pondérés, car calculés sur une période de dix (10) ans.

2-Des défaillances diverses

Elles concernent les retards dans le lancement et l'exécution des travaux.

2.1-Retard dans le lancement des opérations

Une tendance générale a été relevée concernant le retard dans le lancement des opérations.

A titre illustratif, à la wilaya de Médéa, plusieurs projets inscrits n'ont pas encore été lancés. Nous citerons deux d'entre eux individualisés en 1986. Il s'agit des opérations de construction de trois (03) classes, trois (03) logements et une salle polyvalente qui, neuf (09) ans après leur individualisation, n'ont pas encore été entamées.

Il en est de même à la wilaya d'Oran, où le projet de construction d'une école fondamentale type B7 (20 classes, 03 laboratoires, 02 ateliers et 05 logements) inscrit en janvier 1989 n'a pas encore été lancé.

* Compte non tenu des opérations de l'enseignement secondaire d'Oran