

A la wilaya de Boumerdès, le cas concerne la construction d'un technicum (type 1300 élèves) inscrit en 1989 qui n'a pas connu d'exécution à fin 1994, alors que le délai de réalisation initialement prévu pour vingt sept (27) mois se trouve largement dépassé.

Il y a lieu de relever que d'autres projets moins anciens que les précédents n'ont à ce jour pas connu de début d'exécution et concernent notamment la construction de deux (02) écoles fondamentales type B4 (11 classes, 02 laboratoires, 01 atelier, 04 logements) inscrites depuis 1991 à la wilaya de Médéa, la construction de trois (03) écoles fondamentales type B5 (13 classes, 02 laboratoires, 01 atelier, 05 logements) inscrites la même année à la wilaya d'Oran, la construction d'un lycée type 1000 élèves et de deux (02) écoles fondamentales type B5 inscrits en 1992 à la wilaya de Boumerdès.

2.2-Faibles taux de réalisation

Le retard dans la réalisation des infrastructures scolaires touche l'ensemble des wilayas. Les délais d'exécution initialement prévus par les autorisations des programmes se trouvent dans la majorité des cas, largement dépassés.

C'est ainsi que la réalisation des travaux de construction d'une école (type B4) prévue pour huit (08) mois en 1985 est demeurée en cours à la wilaya de Médéa.

Toujours à la wilaya de Médéa une école fondamentale prévue à la commune de Boussekine n'est réalisée qu'à 15% alors que l'opération était inscrite depuis 1985.

D'autres cas dans la même wilaya peuvent également être cités pour illustrer d'une manière frappante le rythme lent des réalisations. C'est ainsi que des projets inscrits depuis 1988 sont toujours en cours avec des taux de réalisation physique très bas : deux projets relatifs à la construction de deux (02) écoles fondamentales (type B4) n'ont été réalisés qu'à 20 et 35% respectivement.

Des cas similaires ont été constatés à la wilaya de Boumerdès où la construction de 3 ateliers prévus en 1989 pour un délai d'exécution de quinze (15) mois n'est qu'à 5% de réalisation physique.

Des situations semblables sont à signaler dans la wilaya d'Oran où des projets accusent des retards importants pour leur achèvement.

L'école fondamentale (type B 5) à Hassian-Toual inscrite en 1989 n'est qu'à 20% de réalisation physique.

Ce même taux de réalisation est à noter également dans la construction du technicum de Bougtoub dans la wilaya d'El-Bayadh où le projet est inscrit depuis 1992.

L'opération "étude et réalisation d'un technicum" dans la wilaya de Djelfa est toujours en cours et enregistre un taux de réalisation physique des classes de 25% seulement alors qu'elle date de 1988.

Le même taux de réalisation physique de 25% est à noter pour la construction d'un technicum dans la wilaya de Souk-Ahras dont l'opération est inscrite depuis 1989.

Il y a lieu de noter, par ailleurs que les retards dans l'exécution des opérations de constructions scolaires n'apparaissent pas seulement au niveau du faible taux de réalisation, mais également au niveau de la réception de l'ensemble de l'opération dans certains cas.